



EU-GROUP a. s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com
web: www.eu-group.eu



PLÁN REALIZÁCIE PRÁČ

Názov zákazky: „Revitalizácia depozitára VSM v Košiciach–Šaci – II. etapa“

Stavbyvedúci: Ing. Slavomír Sarvaj
+421 [REDACTED]
eugroup.ba@gmail.com

Zástupca stavbyvedúceho: NEAPLIKOVATELNÉ

Stavebné práce sa budú uskutočňovať po etapách, nasledovne.

SO 01 EXISTUJÚCI DEPOZITÁR

I. BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁČE

Príprava pre výstavbu, zemné práce:

Prípravu pre výstavbu prevádza zhotoviteľ. Skladovanie stavebného materiálu bude na pozemku, ktorý je zabezpečený oplotením. Výkopové práce je vhodné realizovať pomocou strojov ale taktiež aj ručne.

Búracie a demontážne práce:

Najprv je potrebné odstránenie klampiarskych prvkov podľa projektovej dokumentácie , demontuje sa bleskozvod, káble vedené po fasáde a osvetlenia. Je treba odstrániť samovoľne odpadávajúce a uvoľnené omietky a pod. v rozsahu podľa potreby technológie zateplenia a betónové žľaby na odvod dažďových vôd.



EU-GROUP a. s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com
web: www.eu-group.eu



II. NOVÝ STAV

Tepelné izolácie obvodových stien

Navrhuje sa kontaktný zatepl'ovací systém na báze minerálnej vlny hrúbky 100mm so silikónovou hladenou omietkou. Na sokel sa aplikuje izolácia XPS hrúbky 80mm, výšky 600mm a soklová omietka. Farebné prevedenie určí investor.

Po zateplení kontaktným systémom sa osadia nové klampiarske prvky podľa projektovej dokumentácie. Následne sa namontujú demontované prvky ako bleskozvod a taktiež je potrebné osadiť vnútorné parapety.

Nezávisle budú prebiehať nasledovné práce:

- zateplenie fasády
- osadenie dažďových zvodov a bleskozvodov v nadväznosti
- osadenie vonkajších a vnútorných nových parapetov
- Napojenie existujúceho depozitára na vodovodnú a kanalizačnú prípojku.

Zatepl'ovacie práce budú vykonávané nasledovne:

- osadenie soklových líšt
- montáž zatepl'ovacích dosiek
- uchytenie dosák hmoždinkami
- zastierkovanie hmoždínok lep. stierkou
- uchytenie sklotextilnej sieťky lepiacou stierkou
- zabrúsenie
- technologická prestávka
- nanesenie penetrácie
- nanesenie omietky

Zvislé nosné konštrukcie

Obvodové steny a sokel sa po obití a očistení penetrujú penetračným náterom podľa typu a savosti podkladu, následne sa lokálne vyspraví uvoľnené tvarovky SIPOREXU, najmä v okolí okenných a dverných otvorov. V soklovej časti sa po vyspravení zhotoví hydroizolácia podľa detailu ozn „D“.

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy sú navrhnuté silikónové omietky vo farebných odtieňoch zvolenými investorom. Povrchová úprava sokla – soklová omietka.

Klampiarske prvky

Pri návrhu je potrebné prihliadať na nebezpečenstvo korózie pri styku s minerálnymi spojivami a nebezpečenstvo bitúmenovej korózie. Klampiarske výrobky sú označené vo výkresovej dokumentácii a bližšie uvedené v projektovej dokumentácii vo výkresovej časti s názvom „Výpis klampiarskych prvkov“.



EU-GROUP a. s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com
web: www.eu-group.eu



SO 01-01 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA NA EXISTUJÚCI DEPOZITÁR

Kanalizačná prípojka

odvedie splaškové vody z existujúcej budovy Depozitára do novovybudovanej verejnej splaškovej kanalizácie (IBV) vedenej pod cestou pred pozemkom investora. Kanalizačná prípojka je novonavrhaná v celom rozsahu, vrátane revíznej kanalizačnej šachty. Do kanalizačnej šachty sa vyvrta otvor pre osadenie šachtovej prechodky, ktorej steny sa vytmelia. Kanalizačná šachta je plastová VVS. Potrubie je z PVC hladkých rúr DN 150 mm, dĺžky 12 m a uložené do pieskového lôžka 150 mm a s obsypom z piesku až 0,3 m nad potrubie, pričom sa hutní len po stranách potrubia. Zásyp bude vytlaženou zeminou. Povrch sa upraví do pôvodného stavu. Potrubie stúpa od napojenia až po objekt min. 3 %.

Výkop rýh pre uloženie kanalizačného potrubia navrhujeme so zvislými stenami pažený príložným pažením. Výkop v miestach zelených plôch bude vykopanou zeminou s max. zrnom $f = 64$ mm. Vykopaná zemina bude rozhrnutá v mieste stavby.

Po ukončení montážnych prác kanalizačného potrubia a pred jeho zasýpaním je potrebné vykonať skúšku vodotesnosti kanalizačného potrubia a kanalizačných šachtiet v zmysle STN EN 1610: 1999 (75 6910). Zhutnenie obsypu potrubia, okrem časti priamo nad potrubím, žiadame vykonať podľa STN 72 1018 na hodnotu 0,8 násobok relatívnej uľahlosti stanovený pre piesok podľa STN 72 1018. Kontrolu zhutnenia je potrebné previesť podľa STN 72 1006 a zásyp ryhy nad obsypom previesť podľa STN 73 6701. Potrubie pod cestou bude zasýpané štrkodrvou, alebo iným vhodným materiálom.

SO 01-02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA NA EXISTUJÚCI DEPOZITÁR

Vodovodná prípojka

sa privedie na parcelu z novovybudovaného verejného vodovodu umiestneného na ulici (IBV). Napojenie na verejnú časť je navrávacím elektrofúznym sedlom DN100/1", za ktorým sa osadí uzáver so zemnou zákopovou súpravou.

Potrubie pokračuje k vodomernej šachte osadenej na pozemku investora, max. 1m od hranice pozemku. Šachta bude prefabrikovaná so stenami a stropom pre ťažkú prevádzku, so vstupným rebríkom. V šachte sa osadí vodomerná zostava.

Meranie potreby vody bude ultrazvukovým vodomerom Octave DN 50 mm umiestneným vo vodomernej šachte. Vo vodomernej šachte bude pod vodomernou zostavou umiestnený betónový blok, alebo bude do stien zapustená oceľová konzola pod prietokomer. Vybavenie vodomernej šachty je v prílohe č. VP-4 – vodomerná šachta. Poklop navrhujeme pochôdzny.

Odtiaľ pokračuje vodovodná prípojka až do objektov prostredníctvom jestvujúcich rozvodov pitnej a požiarnej vody z potrubia HDPE-100.

Rozšírenie rozvodu vody

sa privedie do budovy novo navrhovaného Depozitára z existujúceho areálového rozvodu vody z potrubia HDPE-100. Napojenie na jestvujúca časť je navrávacím elektrofúznym sedlom



EU-GROUP a. s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com
web: www.eu-group.eu



DN100/1". Potrubie pokračuje k novo navrhovanej budove Nového Depozitára.

Novo navrhované potrubie z vodovodných rúr HDPE-100 profilu DN25, uložené do pieskového lôžka s obsypom z piesku dĺžky 19 m. Potrubie klesá od objektu po bod napojenia v spáde min. 0,3 %.

Novo navrhované potrubie vodovodnej prípojky je z vodovodných rúr HDPE-100 profilu DN100, uložené do pieskového lôžka s obsypom z piesku dĺžky 7 m. Potrubie klesá od verejného vodovodu až po vodomernú šachtu v spáde min. 0,3 %.

Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre zemné práce v hĺbkach. V rámci stavebného povolenia je nutné vyžiadať vyjadrenia dotknutých organizácií. Ryha bude počas výkopov zabezpečená a svetelne zvýraznená. Pri práci je nutné dodržiavať vyhl. SÚBP č.374/1990 a vyhl. č.59/1982 Zb. Pracovníkov vybaviť predpísanými OOBP. Zásyp sa vykoná po tlakovej skúške.


V Košiciach, dňa 02.10.2020

 EU-GROUP a.s.


.....
Štefan Kušník
predseda predstavenstva
EU-GROUP a.s.



EU - GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov zákazky: „Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach – Šaci – II. etapa“

Zhotoviteľ: EU-GROUP a.s.
Nábělkova 1
841 05 Bratislava

Stavbyvedúci: Štefan Kušnir
+421 [redacted]
eugroup.ba@gmail.com

Zhotoviteľ bude využívať pri realizácii subdodávateľov:

Názov subdodávateľa: bauen sk., s.r.o., Bačkovík 73, 044 45 Bačkovík

Oprávnená osoba: Emil Joška, konateľ spoločnosti
IČO: 51 653 524
DIČ: 2120895612

Podiel na zákazke v %: 40 %

Predmet subdodávky: - úprava povrchov, podlahy, osadenie,
- ostatné konštrukcie a práce – búranie

V Košiciach, dňa .02.10.2020



Štefan Kušnir
predseda predstavenstva
EU-GROUP a.s.



EU - GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com




URČENIE OSOBY STAVBYVEDÚCEHO

Názov zákazky: „Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach - Šaci – II. etapa“

Stavbyvedúci:

Ing. Slavomír Sarvaj
Tel.: +421 [redacted]
eugroup.ba@gmail.com


V Košiciach, dňa 2.10.2020

 EU-GROUP a.s.

/ [redacted]
Štefan Kušnir
predseda predstavenstva
EU-GROUP a.s.



EU – GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eugroup.ba@gmail.com



URČENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA KOORDINÁCIU BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Názov zákazky: „Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach – Šaci – II. etapa“

Koordinátor BOZP:

Laura Stredanská

Tel.: +421 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@gmail.com

V Košiciach, dňa 02.10.2020



Štefan Kušnir
predseda predstavenstva
EU-GROUP a.s.




EU-GROUP a. s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651, DIČ: 2023011694, IČ DPH: SK2023011694
email: eu-group.ba@gmail.com
web: www.eu-group.eu



Harmonogram Prác

Názov ucelených častí plnenia	Časový rámec: týždne																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SO 01 EXISTUJÚCA BUDOVA DEPOZITÁRA																	
01 - Architektotechnické Stavebné Riešenie																	
02 - Splašková kanalizácia																	
03 - Vodovodná prípojka																	



Stefan Kusnir

predseda predstavenstva