



**DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovak Republic

Úrad Košického samosprávneho kraja PODATEĽŇA	
Ihvidenčné číslo: 55900	
Dátum: 20 -11- 2024	
Číslo spisu: 11095/2024	
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: BARTKOVÁ

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Ing. Erika Bartková
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE / LINKA	KOŠICE
	VP/2024/08608 2586/2024/UGR	Ing. Oliver Demeš / 0911642371	14.11.2024

VEC: Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby – doplnenie úpravy termínu dokončenia stavby

Stavba: Modernizácia električkového depa DPMK

Dňa 07.11.2024 sme podali žiadosť č. VP/2024/08608/2586/2024/UGR na predĺženie termínu dokončenia stavby do 31.12.2025, ktorú týmto doplnením upravujeme na termín ukončenia stavby do **30.09.2025**.

V zmysle záväzných podmienok stavebného povolenia č. 660/2017/OD-05108 zo dňa 15.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2017 a súvisiacimi rozhodnutiami o predĺžení platnosti č.2927/2019/OD-29076 zo dňa 14.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2019 a rozhodnutia o predĺžení platnosti č.5626/2021/OD-43552 zo dňa 19.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2021 bol pre stavbu „**Modernizácia električkového depa DPMK**“ určený termín dokončenia do 31.07.2023. Rozhodnutím č.4091/2023/OD-27650 zo dňa 03.08.2023 špeciálny stavebný úrad povolil zmenu stavby pred dokončením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2023, kde sa zmenila podmienka č.5 stavebného povolenia a to, že Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2024. Následným rozhodnutím č.6645/2024/OD-19501 zo dňa 11.06.2024, kde špeciálny stavebný úrad povolil zmenu stavby pred dokončením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2024, sa podmienka č.5 nemenila.

Týmto Vás žiadame o zmenu podmienky bodu č. 5 a to **o predĺženie termínu dokončenia stavby do 30.09.2025 z dôvodu rozšírenia rozsahu stavebných prác na objektoch „SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby“ a „SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska a následného predĺženia termínu ukončenia stavby do roku 2025.**

S pozdravom

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice 6

Ing. Roman Danko

poverený generálny riaditeľ

-Prílohy: Harmonogram prác od TSS GRADE 9.5 a METROSTAVU SLOVAKIA 9.5.



e-mail: dpmk@dpmk.sk

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Mestského sídla Košice č. 559 V oddiel: Sa

www.dpmk.sk