

DODATOK č. 1
uzatvorený k
ZMLUVA O DIELO č. 2/2020 uzatvorenej dňa 20.03.2020
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Stredná odborná škola, Prakovce 282
055 62 Prakovce

Zastúpený: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000227012
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0022 7012
IČO: 35568348

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1321315016
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
IČO: 467 384 79
IČ DPH: SK202 357 3794

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“-

PREAMBULA

V priebehu plnenia zmluvy o dielo č.2/2020, ktorá bola uzatvorená dňa **20.03.2020**, ako výsledok verejného obstarávania nastal stav zodpovedajúci mimoriadnej udalosti v súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej, čo nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie predmetnej Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať.

V danom stave došlo k nepriaznivej situácii predmetu zákazky v súvislosti s dohodnutým termínom realizácie diela podľa platných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 2/2020 , čo ohrozuje riadne a včasné ukončenie predmetu zákazky s hrozbou nedodržania termínu stavebných prác z dôvodu:

- meškanie dodávok stavebného materiálu a tovaru vplyvom prijatých prísnych opatrení od vyhlásenia mimoriadnej situácie k dnešnému dňu
- zníženie pracovných kapacít (zamestnancov), ktorí sú na OČR počas prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID 19
- uzavreté okresy vplyvom nariadenia NRSR počas veľkonočných sviatkov

Na základe uvedeného v snahe predísť možným dopadom na plnenie predmetu zákazky a v snahe znížiť nepriaznivé dopady nielen na strane zhotoviteľa ale aj na strane objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k uzatvorenej Zmluve o Dielo č.2/2020 zo dňa 20.03.2020, všetko v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v článku X. Vyššia moc Zmluvy o Dielo s nasledovnými zmenami, ktoré sa viažu k termínovým podmienkam za zhotovenie diela uvedeným v Čl. III Zmluvy o dielo v bode 1:

Článok I. Predmet a rozsah zmien Zmluvy o Dielo 2/2020

Pôvodný text v Zmluve o Dielo:

ČLÁNOK III. Miesto a lehoty plnenia

„1.	Realizácia diela:	Začatie prác:	01.04.2020
		Ukončenie prác:	30.06.2020“

Dodatkom č. 1 sa nahrádza text Zmluvy o Dielo v časti Čl. III, Miesto a lehoty plnenia, v bode 1 nasledovným znením textu:

„1.	Realizácia diela:	Začatie prác:	01.04.2020
		Ukončenie prác:	31.07.2020“

Článok II.
Závěrečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č. 1 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.
- 2.2 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a príslušné ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 2.3 Dodatok č. 1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo č.2/2020 uzavretej ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou dňa 20.03.2020.
- 2.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 2.5 Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 2.6 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom portáli Košického samosprávneho kraja.
- 2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu Dodatok č. 1 podpísali.

V Prakovciach, dňa 25.06.2020

V Košiciach, dňa 25.06.2020

Za objednávateľa:

Stredná odborná škola
PRAKOVCE 282

1

Ing. Dušan Kluknavský
Riaditeľ školy

Za zhotoviteľa:



Ing. Dalibor Blizman
konateľ EURO-BAU s.r.o.