

**DODATOK č. 1**  
**uzatvorený k**  
**ZMLUVA O DIELO č. 08112019/SOŠT-RV/SV uzatvorenej dňa 11.11.2019**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická,  
Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava  
**Zastúpený:** PaedDr. Diana Košťálová, riaditeľka školy  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK41 8180 0000 0070 0046 1116  
**IČO:** 17050545

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40, 040 01 Košice  
  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Czechrepublic and Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu:** 1321315016  
**IBAN:** SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
**IČO:** 467 384 79  
**IČ DPH:** SK202 357 3794

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“ -

**PREAMBULA**

V priebehu plnenia zmluvy o dielo č. **08112019/SOŠT-RV/SV**, ktorá bola uzatvorená dňa **11.11.2019**, ako výsledok verejného obstarávania nastal stav zodpovedajúci mimoriadnej udalosti v súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej, čo nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie predmetnej Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať.

V danom stave došlo k nepriaznivej situácii predmetu zákazky v súvislosti s dohodnutým termínom realizáciediela podľa platných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo č. 08112019/SOŠT-RV/SV, čo ohrozuje riadne a včasné ukončenie predmetu zákazky s hrozbou nedodržania termínu stavebných prác z dôvodu:

- meškanie dodávok stavebného materiálu a tovaru vplyvom prijatých prísnych opatrení od vyhlásenia mimoriadnej situácie k dnešnému dňu
- zníženie pracovných kapacít (zamestnancov), ktorí sú na OČR počas prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID 19
- uzavreté okresy vplyvom nariadenia NRSR počas veľkonočných sviatkov
- nadväznosť technologických procesov izolácie strešnej konštrukcie voči zatepleniu (podmienenosť ukončenia oplechovania atík a tým ukončenie zateplenia fasády)

Na základe uvedeného v snahe predísť možným dopadom na plnenie predmetu zákazky a v snahe znížiť nepriaznivé dopady nielen na strane zhotoviteľa ale aj na strane objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k uzatvorenej Zmluve o Dielo č. 08112019/SOŠT-RV/SVzo dňa 11.11.2019, všetko v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o Dielo s nasledovnými zmenami, ktoré sa viažu k termínovým podmienkam za zhotovenie diela uvedeným v článku VI. Lehota plnenia a miesto plnenia:

### **Predmet a rozsah zmien Zmluvy o Dielo č. 08112019/SOŠT-RV/SV**

**Pôvodný text v Zmluve o Dielo:**

#### **ČLÁNOK VI.**

#### **Lehota plnenia a miesto plnenia diela**

6.1 Lehota plnenia Diela je (max. 10m) 10 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia Miesta plnenia

**Dodatkom č. 1 sa nahrádza text Zmluvy o Dielo v časti Čl. VI., Lehota plnenia a miesto plnenia diela, v bode 6.1 nasledovným znením textu:**

6.1 Lehota plnenia Diela je (max. 14m) 14 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia Miesta plnenia

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č. 1 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.
- 2.2 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a príslušné ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 2.3 Dodatok č. 1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 08112019/SOŠT-RV/SVuzavretej ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou dňa 11.11.2019.
- 2.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 2.5 Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 2.6 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom portáli Košického samosprávneho kraja.
- 2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu Dodatok č. 1 podpísali.

V Rožňave, dňa 17.08.2020

V Košiciach, dňa 17.08.2020

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

PaedDr. Diana Košťálová,  
riaditeľka školy

---

Ing. Dalibor Blizman  
konateľ EURO-BAU s.r.o.