

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**číslo objednávateľa: 4682/ 2020/ OPaI - 17939**  
**číslo zhotoviteľa: 4905.0062040DDV**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Stavby na cestách KSK  
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice- okolie „III/3295 Boliarov - Bačkovík“  
( ďalej len „dodatok“)

**Článok 1 Zmluvné strany**

Objednávateľ KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ  
Sídlo Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
zastúpený Ing. Rastislav Trnka, predseda  
IČO 35 541 016  
DIČ 2021624924  
Telefón +421 55 7268 227  
Fax +421 55 7268 149  
Bankové spojenie Štátna pokladnica  
IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných Ing. Peter Harčarik  
realizačných Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ' EUROVIA SK, a. s.  
ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník  
hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák, 0908 774 041, dusan.dvorcak@eurovia.sk

IČO: 31651518  
IČ pre DPH: SK 2020490274  
DIČ: 2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
Číslo účtu: 5025284698/0900

IBAN: SK7709000000005025284698  
SWIFT: GIBASKBX  
Telefón: +421 557 261 328  
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk  
web.stránka: [www.eurovia.sk](http://www.eurovia.sk)  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice L, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 4682/ 2020/ OPaI - 17939 (ďalej len „zmluva uzavretej dňa 10.06.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela názvom : „Stavby na cestách KSK C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice- okolie „III/329 Boliarov - Bačkovík“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

## Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia vyšších technických parametrov autobusovej zastávky a tým aj komfortu cestujúcich, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **6578,74 EUR**

(slovom: šesťtisícpäťstosedemdesiatosem eur a sedemdesiatštyri centov)

DPH 20 %: **1315,75 EUR**

(slovom: jedentisícristopätnásť eur a sedemdesiatpäť centov)

Cena s DPH: **7894,49 EUR**

(slovom: sedemtisícosemstodevätštyri eur a štyridsaťdeväť centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;

**519 287,19 EUR bez DPH**

(slovom: päťstodevätštyritisíc dvestoosemdesiatosem eur a deväťnásť centov, bez DPH);

**623 144,63 EUR s DPH**

(slovom: šesťstodvadsaťtritisíc jednostoštyridsaťštyri eur a šesťdesiattri centov s DPH)

Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela (časť „A“, „B“ a „C“) je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

### Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyč zo dňa 21.9.2020 a aktuálne znenie Prílohy č. 2 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyč zo dňa 21.9.2020  
aktualizované znenie Prílohy č. 2 zmluvy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 11.11.2020

V Košiciach, dňa 22.10.2020

Ing. Rastislav Trnka  
predseda



Ing. Juraj Dancisin  
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

