

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Hatalov
Názov projektu	Zelená zóna – miesto na oddych
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0072/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

V rámci projektu by došlo k ošetrovaniu a kontrole drevín. Ďalším krokom by bolo vybudovanie prístupových chodníkov. Osadili by sa lavičky, koše a informačné tabule o rastúcich drevinách. Inštaláciou min. 3 ks lavičiek cez potok by sa prepojili obidve strany zelenej zóny, ktoré sú ním rozdelené. Kontrola a ošetrovanie drevín by sa realizovali cez organizáciu, ktorá na takéto činnosti má potrebné znalosti a oprávnenie.

Ostatné práce by boli vykonávané svojpomocne a to zapojením členov aktívne pôsobiacich občianskych združení (je ich 6) a obyvateľov, ktorí sú zapojení do menších obecných služieb (MOS) cez ÚPSVaR. Využitie by boli služby a práce a to hlavne objednanie techniky pre zemné práce, na zhotovenie lavičiek cez potok a objednanie tovaru ako sú lavičky na sedenie, odpadkové koše, informačné tabule, štrk a cement.

Realizácia by začala v mesiaci júl a ukončenie prác by bolo do 31.10.2021.

Výstupom jednotlivých pripravovaných aktivít bude priestor, v ktorom sa obyvatelia a návštevníci obce môžu stretávať a oddychovať a tráviť tak viac času na čerstvom vzduchu.

Pôvodný rozpočet:

Parkové lavičky 2 300,00 €

lávky cez potok 4 000,00 €

Parkové koše 800,00 €

Informačné tabule 600,00 €

Nášľapné kamene 1 340,00 €
štrk 92,00 €
ošetrenie drevín 500,00 €

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

V rámci projektu by došlo k ošetreniu a kontrole drevín. Ďalším krokom by bolo vybudovanie prístupových chodníkov. Osadili by sa lavičky, koše a informačné tabule o rastúcich drevinách. Inštaláciou 1 ks lavičky cez potok by sa prepojili obidve strany zelenej zóny, ktoré sú ním rozdelené. Kontrola a ošetrenie drevín by sa realizovali cez organizáciu, ktorá na takéto činnosti má potrebné znalosti a oprávnenie.

Ostatné práce by boli vykonávané svojpomocne a to zapojením členov aktívne pôsobiacich občianskych združení (je ich 6) a obyvateľov, ktorí sú zapojení do menších obecných služieb (MOS) cez ÚPSVaR. Využitie by boli služby a práce a to hlavne objednanie techniky pre zemné práce, na zhotovenie lavičiek cez potok a objednanie tovaru, ako sú lavičky na sedenie, odpadkové koše, informačné tabule, štrk a cement.

Realizácia by začala v mesiaci október a ukončenie prác by bolo do 15.12.2021.

Výstupom jednotlivých pripravovaných aktivít bude priestor, v ktorom sa obyvatelia a návštevníci obce môžu stretávať a oddychovať a tráviť tak viac času na čerstvom vzduchu.

Upravený rozpočet:

Parkové lavičky 1300,00 €

Lávka cez potok 1300,00 €

Parkové koše 600,00 €

Informačné tabule 600,00 €
Nášľapné kamene 1 200,00 €
štrk 92,00 €
ošetrenie drevín 500,00 €

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny je nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce na dofinancovanie pôvodného rozpočtu po schválení nižšej dotácie oproti pôvodne žiadanej.

Uvedené zmeny nebudú mať vplyv na dosiahnutie pôvodného cieľa ako ani na funkčnosť projektu. V projekte budú zachované všetky plánované prvky v upravenom počte a úkony (ošetrenie drevín) budú zachované v plnej miere.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Vladimír Kováč

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Hatalov

Dátum podpisu: 30.09.2021