

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 08.04.2021
uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Názov organizácie: Gymnázium
Sídlo organizácie: Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
Štatutárny orgán: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
IČO: 00161187
DIČ: 2020740623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 8180 0000 0070 0019 1849
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
b) a technických: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
Číslo telefónu: +421 56 652 24 64
Email: gsobrance@gsobrance.sk
Web: www.gsobrance.edupage.org

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:
Názov: PB bau, s.r.o.
Sídlo: Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Štatutárny orgán: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Zapísaná v: OR OS Košice, odd. Sro, zápis č. 42700/V
IČO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK8109000000005138192626
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Blažej Kridla, Štefan Kammer
b) technických: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Číslo telefónu: 0907 996 814
Email: pbbau@pbbau.sk
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 08.04.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je zhotovenie diela pod názvom „**Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády**“ v rozsahu a za podmienok definovaných v zmluve.
- 2.2 Vzhľadom na to, že počas realizácie stavby došlo k nepredvídaným okolnostiam, bolo nutné upraviť niektoré ustanovenia zmluvy.
- 2.3 Zmena nastáva v termíne ukončenia prác, kde na základe zmluvy o dielo časť VI. Bod 6.6 zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu ukončenia prác o 21 dní z dôvodu prerušenia prác počas karantény kvôli ochoreniu zamestnancov na Covid 19 v čase od 24. 5. 2021 (karanténa trvala 3 týždne). **Z tohto dôvodu sa termín ukončenia stavebných prác predlžuje do 12.12.2021.**
- 2.4 Ďalšia zmena nastáva v rozsahu realizovaných prác, kde sa zmluvné strany dohodli na **zrealizovaní 121 m², ktoré neboli v dôsledku chybného zamerania zahrnuté v pôvodnom projekte.** Na spomínanej ploche boli zrealizované tieto práce: kotvenie, naniesenie lepidla, zasieťkovanie, penetrácia a vonkajšia fasáda.
- 2.5 Zmluvne strany sa taktiež dohodli na nezrealizovaní časti prác v posilňovni, nakoľko existujúca podlaha nevykazuje poškodenie, ktoré by si vyžadovalo jej komplexnú výmenu. Dohodnutá cena určená dodatkom č. 1 sa navyšovať nebude.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - príloha č. 1: **Oznámenie o prerušení prác zo dňa 21. 5. 2021**
 - príloha č. 2: **Žiadosť o predĺženie termínu zo dňa 12. 11. 2021**
- 3.3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a ostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Sobranceiach, dňa 16. 11. 2021

V Strážskom, dňa 16. 11. 2021

GYMNÁZIUM Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance	
26 -05- 2021	
Číslo záznamu: 12	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Gymnázium
Ul. Kpt. Nálepku
073 01 Sobrance

Naša značka

Vybavuje / telefonický kontakt
Ing.Horváth/0905 835 264

Miesto

Dátum
21.5.2021

VEC: Oznámenie o prerušení prác

Na základe zmluvy o dielo časť VI. Čas plnenia bod 6.6
Vám oznamujeme, že z dôvodu ochorenia našich pracovníkov na Covid 19
a ostatných zamestnancov, ktorí musia absolvovať povinnú karanténu sme
nútený prerušiť práce od 24.5.2021 na stavbe Gymnázium Sobrance –
Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie
a ukončenie fasády
Začiatok a koniec prerušenia prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

Gymnázium
Ul. Kpt. Nálepku
073 01 Sobrance

Naša značka

Vybavuje / telefonický kontakt
Ing. Horváth/0905 835 264

Miesto

Dátum
12.11.2021

VEC: Žiadosť o predĺženie termínu.

Na základe zmluvy o dielo časť VI. Čas plnenia bod 6.6
Vás žiadame o predĺženie termínu ukončenia prác o 21 dní t.j. do 12.12.2021.
A to pre prerušenie z dôvodu karantény Covid 19 – 21 dní a prác navyše
vzniknutých počas výstavby.

PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske, Slovensko

Tel: +421 57 7783801
pbbau@pbbau.sk
www.pbbau.sk

IČO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216
Zapísaný v ORSR
okr. súdu Košice, odd.: Sro
Vložka číslo: 42700/V

SLSP Č.ú.:
IBAN: SK8109000000005138192626