

Žiadosť o zmenu projektu

| | |
|--|--------------------------------|
| Názov a sídlo prijímateľa | Obec Ižkovce, Hlavná 56, 07672 |
| Názov projektu | Fitness park v obci Ižkovce |
| Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: | ID/0019/2021/2 |
| Výzva | ID/2021 – 2. kolo |

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

| 1. Pôvodné znenie projektu | 2. Navrhované znenie projektu |
|---|---|
| <p>Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia východiskovej situácie. Predmetom projektu je vybudovanie kultúrno - športového centra v obci Ižkovce, ktorého súčasťou je nákup a montáž fitness prvkov v areáli kultúrno - športového centra. Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Hlavné aktivity projektu: - Príprava realizácie projektu, - Úprava terénu, - Verejné obstarávanie, - Realizácia stavby - Vyúčtovanie projektu. Reálny začiatok realizácie projektu je ovplyvnený termínom schválenia žiadosti a podpisom zmluvy s poskytovateľmi. V rámci predpokladaného harmonogramu realizácie aktivít projektu sme na začiatok stanovili na 11/2021 s predpokladanou dobou realizácie 2 mesiacov. Ukončenie realizácie projektu - nákup a montáž fitness prvkov - je 12/2021. Možné riziká spojené s realizáciou projektu sú poveternostné podmienky.</p> | <p>Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia východiskovej situácie. Predmetom projektu je vybudovanie kultúrno - športového centra v obci Ižkovce, ktorého súčasťou je nákup a montáž fitness prvkov v areáli kultúrno - športového centra. Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Hlavné aktivity projektu: - Príprava realizácie projektu, - Úprava terénu, - Verejné obstarávanie, - Realizácia stavby - Vyúčtovanie projektu. Reálny začiatok realizácie projektu je ovplyvnený termínom schválenia žiadosti a podpisom zmluvy s poskytovateľmi. V rámci predpokladaného harmonogramu realizácie aktivít projektu sme začiatok – nákup tovaru - stanovili na 12/2021. Montáž (osadenie) fitness prvkov bude najneskôr v termíne do 30.06. 2022 Možné riziká spojené s realizáciou projektu sú poveternostné podmienky.</p> |

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny realizácie projektu sú poveternostné podmienky, a úzky časový limit na montáž fitness prvkov. Zmena harmonogramu realizácie projektu nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Štefan Šipoš

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Ižkovce

Dátum podpisu: 25.11.2021