

## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 254/8/2020/6

evidenčné číslo zhotoviteľa: 4905.0062018VVVA

o uskutočnení stavebných prác

### „Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod' – Ruský Hrabovec“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok č. 2“)

#### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Košický samosprávny kraj**  
Sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
zastúpený : Ing. Rastislav Trnka, predseda  
IČO : 35 541 016  
DIČ : 2021624924  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK52 818 0000 0070 0018 6505

Osoby oprávnené rokovať vo veciach :

zmluvných : Ing. Peter Harčarik  
realizačných : Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ**  
Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Košice I.,  
oddiel Sa, vložka 248/V  
Štatutárny orgán : Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.

Dielo realizuje závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach :

Zmluvných a výrobných : Ing. Štefan Bálint, riaditeľ závodu Košice  
Technických : Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník  
závodu Košice  
Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce

Hlavný stavbyvedúci : Ing. Róbert Šebek  
IČO : 31 651 518  
DIČ : 202 049 0274  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN : SK77 0900 0000 0050 2528 4698

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom zhotoviteľa: 4905.0062018VVVA, zo dňa 14.05.2020, na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác „Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhorod' – Ruský Hrabovec“

Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy o dielo, s odvolaním sa na článok 5.3 dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č.2“).

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení realizácie stavby o 116 dní, počas ktorých bola realizácia diela pozastavená z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných povolení od Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Okresného úradu Michalovce, odboru životného prostredia. Prerušenie práce na realizácii diela nastalo 29.6.2020, v dôsledku vznesenia požiadavky voči štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p. na povolenie prístupu cez lesný pozemok za účelom realizácie diela. Práce na realizácii diela sa následne začali realizovať dňa 23.10.2020 povolením prístupu na stavenisko zo strany štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a udelením súhlasu Okresného úradu Michalovce, odbor životného prostredia. Z týchto dôvodov bola realizácia diela pozastavená o 116 dní. Z dôvodu prerušenia realizácie diela bol menovaný nový hlavný stavbyvedúci.

Na základe hore uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úpravách v nasledovnom znení :

## **ČLÁNOK 5 Čas plnenia**

### **bod 5.1.2. sa upravuje nasledovne :**

5.1.2. Ukončenie diela: do 236 dní odo odovzdania staveniska.

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo evidenčné číslo zhotoviteľa: 4905.0062018VVA, zo dňa 14.05.2020.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je aktualizovaná príloha č. 1 zmluvy o dielo – Plán realizácie výstavby, súčasťou ktorej je aktualizácia osoby hlavného stavbyvedúceho a vecný a časový harmonogram postupu prác.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v počte piatich vyhotovení, z ktorých dve sú určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 2 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Košiciach dňa 8.2.2021

V Košiciach dňa 21.12.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Rastislav Trnka**  
predseda

.....  
**Ing. Róbert Šinály**  
generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva

.....  
**Ing. Juraj Dančíšín**  
obchodný riaditeľ  
a člen predstavenstva