

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Košický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35 541 016
zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
Telefón: 055/7268 341
Fax: 055/7268 149
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných Ing. Peter Harčarik
realizačných: Ing. Gizela El'ková
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: **Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.**
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 53 000 064
konajúci: Ing. Karolína Bortáková - konateľ
DIČ: 2121223566
IČ DPH: SK2121223566
číslo účtu: SK89 0900 0000 0051 7395 9001
osoba oprávnená vo veciach
obchodných: JUDr. Zuzana Frajkorová
technických: Ing. Peter Záhumenský
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ zadal zhotoviteľovi, ktorý spĺňa ust. § 1 ods. 4 ZVO zákazku:

Názov zákazky: „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice“
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.11.2020 Zmluvu o dielo, na základe ktorej je zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo: Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. 3, Košice“ vypracovanej projektovou a inžinierskou kanceláriou STOA architekti plus, s.r.o., september/2020, číslo zákazky/objednávky 6810/20/KSK, v Rozhodnutí KPU KE sp. zn. KPUKE-2020/14465-2/70286/MK zo dňa 13.7.2020, Ohlásenie udržiavacích prác mesta Košice sp. zn. MK/A/2020/18901-02/I/JAN zo dňa 18.9.2020 v termíne do 14.12.2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“).

Zmluvné strany ďalej 11.12.2020 uzavreli Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, na základe ktorého došlo kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii spôsobenej ochorením COVID 19 k aktualizácii harmonogramu vecného a časového postupu prác.

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu charakteru jednotlivých úprav a so zreteľom pre budúce užívanie jednotlivých priestorov, potrebu ktorých zhotoviteľ ako ani objednávateľ nemohli predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

Zmluvné strany svojím podpisom na tomto Dodatku potvrdzujú, že jeho podpísaním nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a nemení sa charakter zmluvy. S odkazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č.2 k Zmluve.

Článok I. Predmet Dodatku

1.1 *Mení sa Článok VI bod 6.3 Cena diela, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:*

6.3 Cena Diela je na základe dohody zmluvných strán vo výške:

Cena Diela bez DPH:	83 920,72 EUR		
	(slovom:	osemdesiattritisícdeväťstodvadsať	Eur
sedemdesiatdva centov)			
DPH 10%:	8 392,07 EUR		
Celková cena Diela:	92 312,79 EUR		
	(slovom:	deväťdesiatdvatisícristodvanásť	Eur
sedemdesiatdeväť centov)			

1.2 *Mení sa Článok VII bod 7.1 Platobné podmienky, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:*

7.1 Cena diela je financovaná z prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Cena diela bude hradená vo fakturačných celkoch. Fakturačné celky zodpovedajú jednotlivým častiam zhotovenia diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

I. Architektonicko – stavebná časť v cene: 66 621,81 EUR bez DPH

II. Elektroinštalácia v cene: 10 147,43 EUR bez DPH

III. Zdravotechnika v cene: 7 151,48 EUR bez DPH

Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v podrobnom rozpočte prác navyše, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2.

Článok II.
Závěrečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
- 2.2 Prílohou k Dodatku č. 2 je rozpočet prác navyše.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 2.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
- 2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Košiciach, dňa 11.2.2021

V Košiciach, dňa 11.2.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Ing. Karolína Bortáková
konateľ