

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 4675/ 2020/ OPaI - 18091
číslo zhotoviteľa: 2020/GD/01/003

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Stavebné úpravy mostov - SNV,
GL časť:202-00 / 549-003 most cez potok Úhorná pred obcou Smolník“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

| | |
|-------------------------------------|--|
| Objednávateľ | KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ |
| Sídlo | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| zastúpený | Ing. Rastislav Trnka, predseda |
| IČO | 35 541 016 |
| DIČ | 2021624924 |
| Telefón | +421 55 7268 227 |
| Fax | +421 55 7268 149 |
| Bankové spojenie | Štátna pokladnica |
| IBAN | SK52 8180 0000 0070 0018 6505 |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach: | |
| zmluvných | Ing. Peter Harčarik |
| realizačných | Ing. Gizela Eľková |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zhotoviteľ | STRABAG s.r.o. |
| Sídlo | Mlynské Nivy 61/ A, 825 18 Bratislava |
| Zastúpený | Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti |
| IČO | 17 317 282 |
| IČ DPH | SK2020316298 |
| DIČ | 2020316298 |
| Telefón | +421 911 059 603 |
| Bankové spojenie | UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava |
| IBAN | SKS4 1111 0000 0014 2311 0003 |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach: | |
| zmluvných | Ing. Peter Šulek, Ing. Viktor Kanda, Ing. Jan Lietava |
| ekonomických | Ing. Jan Lietava |
| technických | Ing. Michal Vojček, Ing. Viktor Kanda |
| realizačných | Ing. Viktor Kanda, p. Stella Jacková |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 4675/ 2020/ OPaI - 18091 (ďalej len „zmluva“) uzavretej
dňa 10.06.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Stavebné úpravy mostov - SNV, GL časť: 202-00 / 549-003 most cez potok Úhorná pred obcou Smolník“ v
rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodov vyplývajúcich z prerušenia prác z dôvodu nákazy pracovníkov stavby koronavírusom COVID-19 v trvaní od 30.10.2020 do 23.11.2020 a prerušenia prác Orgánom verejnej moci (Okresným úradom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Spišskej Novej Vsi a Okresným dopravným inšpektorátom v Spišskej Novej Vsi) v trvaní od 09.12.2020 do 30.3.2021.

2. Znenie zmluvy v Článku 5 Čas plnenia bod 5.1. sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy;

5.1.2 Ukončenie diela: do 420 dní odo dňa zahájenia diela;

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 120 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- pre Dielo C

do: 300 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Dielo C do 5 dní od odovzdania staveniska

(ďalej len „postupové termíny“)

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby častí: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j. Príloha č. 1 zmluvy zohľadňujúci zmeny v termínoch realizovania diela.

Článok 3

1. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zistenia rozdielov medzi skutočným stavom a stavom, z ktorého vychádzala projektová dokumentácia nosnej konštrukcie po odfrézovaní konštrukčných vrstiev vozovky a čiastočnom vybúraní pôvodnej spriahujúcej dosky. Ide o skutočnosti, ktoré Objednávateľ ako ani Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **70 722,73 EUR**

(slovom: sedemdesiatšesťtisíc sedemsto dvadsaťdva eur a sedemdesiattri centov)

DPH 20 %: **14 144,55 EUR**

(slovom: štrnásťtisícjednostoštyridsaťštyri eur a päťdesiatpäť centov)

Cena s DPH: **84 867,28 EUR**

(slovom: osemdesiatštyritisícosemstošesťdesiat sedem eur a dvadsaťosem centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. sa mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;

348 577,72 EUR bez DPH

(slovom: tristoštyridsaťosemtisícpäťstosedemdesiatšesť eur
a sedemdesiatdva centov bez DPH);

418 293,27 EUR s DPH

(slovom: štyristoosemnásťtisícdeväťdesiattri eur a dvadsaťsedem centov s DPH)

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela (časť „A“, „B“ a „C“), t.j. Príloha č. 2 zmluvy a Rozpis ceny časti diela „C“ podľa stavebných oddielov, t.j. Príloha č. 3 zmluvy.


Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 21.1.2021, aktuálne znenie Prílohy č. 1 zmluvy Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, aktuálne znenie Prílohy č.2 zmluvy Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela (časť „A“, „B“ a „C“) a aktuálne znenie Prílohy č. 3 Rozpis ceny časti diela „C“ podľa stavebných oddielov.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa 15.3.2021

preuseua



Zhotoviteľ:

V Geči, dňa 22.02.2021

STRABAG

RAF AG s.r.o.

Právné Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

od

vedúci prevádzkovej jednotky Poprad