

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 731/2020/OPaI-30675
číslo zhotoviteľa: 2020/GD/01/011

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
*„Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava
III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty“*
(ďalej len „*dodatok*“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Gizela El'ková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zastúpený	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020316298
DIČ	2020316298
Telefón	+421 911 059 603
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Šulek, Ing. Viktor Kanda, Ing. Ján Lietava
ekonomických	Ing. Ján Lietava
technických	Ing. Michal Vojček, Ing. Viktor Kanda
realizačných	Ing. Viktor Kanda, Ing. Lukáš Šulík

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 731/2020/OPaI-30675 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 11.12.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu výmeny poškodených obrubníkov a úpravy križovatky, čím sa zvýši technická kvalita vozovky a bezpečnosť v zmysle požiadavky špeciálneho stavebného úradu v ohlásení stavebných úprav od OU-SN-OCDPK-2021/006645-004 zo dňa 15.3.2021 a stanoviska mesta SNV 09-/2021 SU zo dňa 15.3.2021 a o zmene termínu na ukončenie Diela C. Rozšírenie záväzku a zmenu termínu nemohol zhotoviteľ predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **67 255,63 EUR** (slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a šesťdesiattri centov)

DPH 20 %: **13 451,13 EUR** (slovom: trinásťtisícštyristopäťdesiatjeden eur a trinásť centov)

Cena s DPH: **80 706,76 EUR** (slovom: osemdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatšesť centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. sa mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: **325 585,69 EUR** (slovom: tristodvadsaťpäťtisícpäťstoosemdesiatpäť eur a šesťdesiatdeväť centov)

Cena s DPH: **390 702,83 EUR** (slovom: tristodeväťdesiatšesťtisícdeväťsto eur a osemdesiattri centov)

Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela (časť „A“, „B“ a „C“) je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

4. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5 bod 5.1.2 a 5.1.3 - pre dielo C zmluvy nasledovne:

5.1.2 Ukončenie diela: do 203 dní odo dňa zahájenia diela

5.1.3 - pre dielo C - do: 113 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Diele C do 5 dní od odovzdania staveniska.

Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 bod 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 1 a č. 2 zmluvy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 8.4.2021
Aktualizovaná Príloha č. 1 zmluvy
Aktualizovaná Príloha č. 2 zmluvy

V Košiciach, dňa 8.6.2021

V Geči, dňa 20.5.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ

Ing. Peter Šulek
technický vedúci oblasti Východ