

Harmonogram stavby "ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY"

Kód položky	Rok	2019																		
		Kvartál			I.			II.			III.			IV.						
		MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh	Množstvo	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt		
84		ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY																		
SO01	Fasáda	07.01.2019	31.10.2019	298,00	590 697,51	0,000	0,000													
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	16.02.2019	17.10.2019	242,00	293 378,47	0,000	0,000													
D2	1 - ZEMNÉ PRÁCE	22.04.2019	23.05.2019	32,00	283 112,01	0,000	0,000													
D3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	18.02.2019	30.05.2019	102,00	1 435,11	0,000	0,000													
D4	5 - KOMUNIKÁCIE	20.05.2019	04.07.2019	46,00	185,79	0,000	0,000													
D5	6 - UPRAVY PÔVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11.03.2019	03.10.2019	207,00	194 836,83	0,000	0,000													
D6	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	04.03.2019	17.10.2019	228,00	65 526,67	0,000	0,000													
D7	PRÁCE A DODÁVKY PSV	25.03.2019	19.09.2019	179,00	25 742,46	0,000	0,000													
D8	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	22.04.2019	08.08.2019	109,00	1 990,40	0,000	0,000													
D9	712 - Povlakové krytiny	29.04.2019	18.07.2019	81,00	12,10	0,000	0,000													
D10	713 - Izolácie tepelné	25.03.2019	08.08.2019	137,00	1 946,42	0,000	0,000													
D11	764 - Konštrukcie klapiarstiev	13.05.2019	19.09.2019	130,00	15 051,66	0,000	0,000													
D12	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	12.08.2019	19.09.2019	39,00	1 295,12	0,000	0,000													
D13	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	10.06.2019	12.09.2019	95,00	5 446,76	0,000	0,000													
D14	PRÁCE A DODÁVKY M	25.02.2019	17.10.2019	235,00	4 524,00	0,000	0,000													
D15	MCE - ostatné	25.02.2019	17.10.2019	235,00	4 524,00	0,000	0,000													
SO 01	Okna	07.01.2019	31.10.2019	298,00	137 280,61	0,000	0,000													
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	07.01.2019	24.10.2019	291,00	35 466,48	0,000	0,000													
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	21.01.2019	30.05.2019	130,00	14 897,39	0,000	0,000													
D3	6 - UPRAVY PÔVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	21.01.2019	16.05.2019	116,00	4 121,78	0,000	0,000													
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	07.01.2019	24.10.2019	291,00	16 437,31	0,000	0,000													
D5	PRÁCE A DODÁVKY PSV	14.01.2019	31.10.2019	291,00	101 824,13	0,000	0,000													
D6	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	14.01.2019	09.05.2019	116,00	87 345,57	0,000	0,000													
D7	784 - Malby	20.05.2019	31.10.2019	165,00	6 736,83	0,000	0,000													
D8	786 - Čalunnicke upravy	13.05.2019	12.09.2019	123,00	7 741,73	0,000	0,000													
SO02	Fasáda	25.04.2019	31.10.2019	186,00	80 421,53	0,000	0,000													
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	25.04.2019	31.10.2019	186,00	71 262,93	0,000	0,000													
D2	1 - ZEMNÉ PRÁCE	24.06.2019	10.10.2019	109,00	940,85	0,000	0,000													
D3	5 - KOMUNIKÁCIE	12.08.2019	10.10.2019	60,00	205,25	0,000	0,000													
D4	6 - UPRAVY PÔVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	29.04.2019	17.10.2019	172,00	57 248,54	0,000	0,000													
D5	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	06.05.2019	31.10.2019	179,00	12 859,29	0,000	0,000													
D6	PRÁCE A DODÁVKY PSV	27.05.2019	31.10.2019	158,00	8 751,00	0,000	0,000													

EURO-BAU s.r.o.
Dúhova 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

