

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom
samosprávnom kraji, časť 7 predmetu zákazky: ID – R009 II / 555 Michalovce – Veľké Kapušany –
Kráľovský Chlmec“

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov:	Košický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:	35 541 016
DIČ:	2021624924
Štatutárny zástupca::	Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Peter Harčarik – vedúci odboru projektov a investícií
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0057 4663
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ pre DPH:	SK2020294144
Štatutárny zástupca :	Vladimír Lesovský – konateľ Ing. Jiří Kozel – konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Štefan Olejník
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT:	TATRSKBX
Telefón:	051/452 00 15
Fax:	--
e-mail:	office-vychod@swietelsky.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.6.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“). V súlade s článkom 4 bod 3 Dodatku č. 3, v dôsledku neschválenia Dodatku č. 3 na základe ex post kontroly zo strany Riadiaceho orgánu Dodatok č. 3 nenadobudol účinnosť a objednávateľ od Dodatku č. 3 úkonom zo dňa 6.9.2021 odstúpil.

Berúc do úvahy vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 27.11.2020 a v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 9.6.2021 a v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto Dodatku č. 4 (ďalej aj „dodatok“).

Článok 2

1. Vzhľadom na práce navyše týkajúce sa stavebného objektu SO 05 Rekonštrukcia mosta ev.č. 555-003 pred obcou Stretava a s tým súvisiace procesy spracovania stavebnej projektovej dokumentácie a realizácie náhradného premostenia, ktorých splnenie na strane Objednávateľa malo dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo zmluvy a ktoré nastali bez príčiny na strane Zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela v súlade s aktualizovaným znením Prílohy č. 1 a Prílohy č.2, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tohto dodatku.

Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2020 a Dodatku č.2 zo dňa 9.6.2021 týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č. 1 zmluvy – Základné identifikačné údaje stavieb a Prílohy č. 2 zmluvy – Plán realizácie výstavby – Harmonogram.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 16.12.2021

V Prešove, dňa 30.11.2021

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci