

## Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „*dotatok*“)

### Zmluvné strany:

*Objednávateľ:* **Východoslovenské múzeum v Košiciach**  
*zastúpený:* PhDr. Robert Pollák, riaditeľ  
*sídlo:* Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice  
*IČO:* 31 297 803  
*DIČ:* 2021448539 (neplatca DPH)  
*bankové spojenie:* Štátna pokladnica  
*číslo účtu:* SK60 8180 0000 0070 0018 7428  
*SWIFT:* SPSRSKBA

**a**

*Zhotoviteľ:* **Bing Stav, s.r.o.**  
*Zastúpený:* Ing. Jaroslav Bugata, štatutárny orgán  
*sídlo:* 082 01 Kendice 471  
*IČO:* 47 822 104  
*DIČ:* 2024105380  
*IČ DPH:* SK2024105380  
*bankové spojenie:* Tatra banka, a.s.  
*číslo účtu:* SK76 1100 0000 0029 2591 6060  
*SWIFT:* TATRSKBX

### Preambula

Zmluvné strany pristúpili na uzatvorenie tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 23.03.2020 **z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu, ako aj núdzového stavu a v spojení s vládnymi opatreniami v súvislosti šírenia sa pandémie koronavírusu.**

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že na základe vyššie uvedeného

- nedôjde k odstúpeniu od zmluvy ani jednej zo zmluvných strán;
- dotknutá zmluvná strana neporušuje zmluvu;
- druhá zmluvná strana nemá právo na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu;
- zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania plnenia záväzku a k plneniu zmluvy pristúpi podľa svojich možností aj v prípade sťažených podmienok.

### Článok II.

#### **Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení a dopĺňa v Zmluve o dielo:

Článok II bod 2.2 **Termíny realizácie diela** nasledovne:

*Pôvodný text:*

2.2 Termíny realizácie diela:

2.2.1 Začiatok realizácie: do 30 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2.2.2 Termín ukončenia prác: **do 30.09.2020.**

*Doplnenie / zmena textu:*

2.2 Termíny realizácie diela:

2.2.1 Začiatok realizácie: **po vzájomnej dohode vzhľadom na mimoriadnu situáciu** (pandémia koronavírusu a vladné nariadenia).

2.2.2 Termín ukončenia prác: **do 31.10.2020.**

Článok VI bod 6.2 **Prerušenie prác na diele môže nastať z dôvodov:**

*Pôvodný text:*

6.2 Prerušenie prác na diele môže nastať z dôvodov:

6.2.1 Nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom.

6.2.2 Nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok.

*Doplnenie / zmena textu:*

6.2 Posun začatia prác alebo prerušenie prác na diele môže nastať z dôvodov:

6.2.1 Nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom.

6.2.2 Nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok.

6.2.3 Zásahu vyššej moci – zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvratiteľnej a nezavinenej udalosti. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenie alebo prírodná udalosť.

6.2.4 V uvedených prípadoch zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi termín začatia prác na diele.

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke [www.vucke.sk](http://www.vucke.sk).
- 3.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú v platnosti a nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa

V

dňa

PhDr. Robert Pollák, riaditeľ

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu