Harmonogram k Dodatku č.3

Stavba: **Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom**
ID - R01 II/547 hranica okresu Košice/Košice-okolie-Spišské Vlachy

Objednávateľ: **KSK**

Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a.s.**

P.č.	Popis	ZoD - 24 mesiacov																								Predĺženie o 68 dní														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1 mesiac				2 mesiac				deň						
																										31 dní				30 dní				1	2	3	4	5	6	7
1	**101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica**																																							
	101-02-01 Oprava cesty II/547 okres Gelnica - cesta																																							
	101-02-02 Oprava cesty II/547 ŽB trám																																							
	101-02-03 Oprava cesty II/547 meteostanica																																							
	101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926																																							
	101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425																																							
2	**101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves**																																							
	101-03-01 Oprava cesty II/547 okres Spišská Nová Ves - cesta																																							
	101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090																																							
	101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910																																							
	101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715																																							
	101-03-05 Rekonštrukcia prepustu P8 v km 50,959																																							
	101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478																																							
3	**104-00 Autobusová zastávka Miklipark**																																							
4	**104-01 Nástupište Miklipark**																																							
	104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha																																							
5	**106-00 Autobusová zastávka Jaklovce**																																							
	106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce asfaltová plocha																																							
	106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce																																							
	106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce																																							
	106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce																																							
6	**106-01 Nástupište Jaklovce**																																							
	106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha																																							
7	**107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni**																																							
	107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha																																							
8	**107-01 Nástupište pri hydinárni**																																							
	107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha																																							
9	**109-01 Nástupište Kolinovce**																																							
	109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.																																							
	109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.																																							
10	**110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy**																																							
	110-01 Rekonštrukcia križovatky																																							
	110-02 Dočasné dopravné značenie																																							
	110-03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia																																							
11	**622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica**																																							
12	**623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves**																																							
13	**652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica**																																							
14	**653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves**																																							
16	**702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves**																																							